

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HI_CICLO DE RECURSO	HI_RANGO	HI_PROGRAMA	HI_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS										FOTOS										OBSERVACIONES									
											NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	HI_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FECHA_FUJ	FECHA_FUJ	OBSERVACIONES_REVISION																													
2023	3	TAB23010220679	Acción Comunitaria	33-	1004-	1,970,515.20	1,970,515.20	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970515.2, modificado:1970515.2)	325	Arrendamiento de Equipo de Transporte -4046	27	Tabasco	Jonuta	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonuta	4046	0	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo: (eve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.138720, lat:18.090706))	02-01-2023	31-12-2023	1,313,676.80	1,313,676.80	1,313,676.80	1,313,676.80	1,313,676.80	(ciclo: (tipo_obra:Amendamientos, numero_contrato:GC 0107, contratista:JET VAN CAR RENTAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:1715779.2, importe_modificado:1715779.2))	(meta: (unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0))	(220657)pr oyeto_NI CIO, 220657)pr oyeto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avance	1489 mujeres 1482 nombres, trimestre:3.0, usuario:pedro lopez, fecha:2023-10-14)	Sin observaciones																															
2023	3	TAB23010220713	Proyecto de Inversión	33-	1004-	1,452,620.91	1,452,620.91	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452620.91, modificado:1452620.91))	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, TRAMO CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE ALVARO OBREGÓN, DE LA COL. CENTRO, CD. DE JONUTA. - 10571	27	Tabasco	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonuta	10571	3,854	3,533	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:294.0, meta_modificada:294.0))	1	(geo: (eve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ CIUDAD JONUTA, 86780 JONUTA, TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ALVARO OBREGON, FRENTE AL PARQUE ECOLOGICO CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ALVARO OBR, lon:-92.14001479, lat:18.09109216))	20-02-2023	21-03-2023	1,086,893.39	1,086,893.39	1,086,893.39	1,086,893.39	1,086,893.39	(ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 0057A, contratista:FELIX DAVID ZUNIGA ZUNIGA, convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:1467293.85, importe_modificado:1452620.91))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0))	(2207113)pr oyeto_NI CIO, 2207113)pr oyeto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones																																		
2023	3	TAB23010220714	Proyecto de Inversión	33-	1004-	3,255,652.02	3,255,652.02	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3255652.02, modificado:3255652.02))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ TRAMO CALLE MARIANO MATAMOROS CALLE ALVARO OBREGÓN, DE LA COL. CENTRO, CD. DE JONUTA. - 19967	27	Tabasco	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Jonuta	19967	3,854	0	0	(meta: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0))	1	(geo: (eve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ CIUDAD JONUTA, 86780 JONUTA, TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ INICIANDO DESDE LA CALLE MARIANO MATAMOROS, lon:-92.14023665, lat:18.09129056))	20-02-2023	05-04-2023	2,657,172.56	2,657,172.56	2,657,172.56	2,657,172.56	2,657,172.56	(ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 0058A, contratista:INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:3290531.66, importe_modificado:3255652.02))	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0))	(2207164)pr oyeto_NI CIO, 2207164)pr oyeto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avance	(obs: (observacion: 15344 MUJERES, 15454 HOMBRES, trimestre:3.0, usuario:pedro lopez, fecha:2023-10-20))	Sin observaciones																																	
2023	3	TAB23010220715	Proyecto de Inversión	33-	1004-	3,276,262.61	3,276,262.61	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276262.61, modificado:3276262.61))	EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS EN LA AVENIDA PERIFERICO, TRAMO CALLE 1A CALLE NICOLAS BRAVO DE LA CIUDAD DE JONUTA. - 11247	27	Tabasco	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonuta	11247	3,854	3,533	0	(meta: (unidad_medida: Luminarias, meta:179.0, meta_modificada:179.0))	1	(geo: (eve_municipio:11, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO CIUDAD JONUTA, 86780 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE CALLE LINO Y CALLE NICOLAS BRAVO, AVENIDA PERIFERICO INICIANDO DESDE CALLE LINO Y TERMINAR A CALLE NICOLAS BRAVO, lon:-92.1420219, lat:18.09346683))	27-02-2023	28-03-2023	3,257,272.56	3,257,272.56	3,257,272.56	3,257,272.56	3,257,272.56	(ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 0063A, contratista:FELIX DAVID ZUNIGA ZUNIGA, convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:3312032.56, importe_modificado:3276262.61))	(meta: (unidad_medida:Luminaria, avance:170.0))	(2207212)pr oyeto_NI CIO, 2207212)pr oyeto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones																																		
2023	3	TAB23010220720	Proyecto de Inversión	33-	1004-	778,291.96	778,291.96	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778291.96, modificado:778291.96))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, TRAMO CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, DE LA COL. CENTRO, CD. DE JONUTA. - 11611	27	Tabasco	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Jonuta	11611	3,854	3,533	0	(meta: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0))	1	(geo: (eve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD JONUTA, 86780 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ALVARO OBREGON INICIANDO DESDE LA CALLE CALLE MIGUEL HIDA, lon:-92.13893652, lat:18.09052539))	20-02-2023	21-03-2023	433,487.59	433,487.59	433,487.59	433,487.59	433,487.59	(ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 0064A, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:784252.28, importe_modificado:778291.96))	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:185.0))	(2207260)pr oyeto_NI CIO, 2207260)pr oyeto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones																																		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

2023 TRIMESTRE		DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES										
CICLO	TRIMESTRE	PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERIGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES CAPTURADAS	OBSERVACIONES REVISION																					
2023	3	10207277	20-02-2023	20-04-2023	7,245,323.04	7,245,323.04	7,245,323.04	7,245,323.04	7,245,323.04				En Ejecución	Sin observaciones																						
2023	3	TAB2310207277 Proyecto de inversión: OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL CICLO DE RECURSO FEDERAL PARA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	10-04-FAIS Municipalidad de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,810,700.71	10,810,700.71	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081070071E7, modificado:1081070071E7))	REHABILITACION DE LA CARRETERA AL POBLADO JOSE MARIA PINO SUAREZ SAN PEDRO TRAMO KM. 3.00 AL KM. 6.00, CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA. - 11690	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Jonuta	11690	5	451	486	0	(meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:3.0, meta_modificado:3.0))	1	(geo: (cve_municipio:11, localidad:18, direccion:RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ SAN PEDRO, 8570 JOSE MARIA PINO SUAREZ (SAN PEDRO), JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA TRAMO KM 3.00 Y CARRETERA DEL POBLADO JOSE MARIA PINO SUAREZ DEL TRAMO KM 3.00 AL K. km-92.2097202, lat:18.2864307))	20-02-2023	20-04-2023	7,245,323.04	7,245,323.04	7,245,323.04	7,245,323.04			(cto: (pro_obra:Obras, numero_contrato:OP006A, contrato:INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:1089788378E7, importe_modificado:123022023E7))	(meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:3.0))	(2207277)pr oyecto_NI CIO, 2207277)pr oyecto_PR OCESSO, 2207277)pr oyecto_NI CIO, 2207277)pr oyecto_NI CIO)	En Ejecución Validado avance	Sin observaciones
2023	3	TAB2310207277 Proyecto de inversión: OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL CICLO DE RECURSO FEDERAL PARA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	10-04-FAIS Municipalidad de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,735,348.75	1,735,348.75	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173534875, modificado:173534875))	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CLARIFICACIONES EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, TRAMO CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ALVARO OBREGON, DE LA COL. CENTRO, CD. DE JONUTA. - 24382	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Jonuta	24382	5	113	108	0	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:929.0, meta_modificado:929.0))	1	(geo: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE JOSE MARIA PINO SUAREZ CUIDADO JONUTA, 8876 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ALVARO OBREGON, FRENTE AL PARQUE ECOLOGICO CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ALVARO OBR, km-92.14000669, lat:18.0918444))	20-02-2023	21-03-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0))	(2240929)pr oyecto_NI CIO)	En Ejecución Validado avance	Sin observaciones
2023	3	TAB2310207277 Proyecto de inversión: OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL CICLO DE RECURSO FEDERAL PARA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	10-04-FAIS Municipalidad de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	274,341.27	274,341.27	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27434127, modificado:27434127))	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CLARIFICACIONES EN LA CALLE ALVARO OBREGON, TRAMO CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, DE LA COL. CENTRO, CD. DE JONUTA. - 24591	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Jonuta	24591	5	92	70	0	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:234.0, meta_modificado:234.0))	1	(geo: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON CIUDAD JONUTA, 8878 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, ENTRE CALLE ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL, km-92.13900842, lat:18.05042593))	20-02-2023	21-03-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0))	(2240929)pr oyecto_NI CIO)	En Ejecución Validado avance	Sin observaciones	
2023	3	TAB2310207277 Proyecto de inversión: OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL CICLO DE RECURSO FEDERAL PARA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	10-04-FAIS Municipalidad de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,743,341.12	1,743,341.12	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174334112, modificado:174334112))	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL POBLADO BOCA DE SAN GERONIMO, DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 75138	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Jonuta	75138	5	284	299	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8049.0, meta_modificado:8049.0))	1	(geo: (cve_municipio:11, localidad:4, direccion:RANCHERIA BOCA DE SAN GERONIMO, 86794 BOCA DE SAN GERONIMO, JONUTA TABASCO ENTRE Y EL POBLADO NO TIENE NOMBRE DE CALLES MAS SIN EMBARGO TIENE REFERENCIAS COMO LA BIBLIOTECA Y LA ESCUELA PRIMARIA, km-91.91339257, lat:17.90458688))	08-05-2023	21-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2241962)pr oyecto_NI CIO)	En Ejecución Validado avance	Sin observaciones
2023	3	TAB2310207277 Proyecto de inversión: OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL CICLO DE RECURSO FEDERAL PARA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	10-04-FAIS Municipalidad de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,406,562.66	4,406,562.66	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440656266, modificado:440656266))	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL POBLADO CHANERO, DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 75228	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Jonuta	75228	5	113	135	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9585.0, meta_modificado:9585.0))	1	(geo: (cve_municipio:11, localidad:44, direccion:RANCHERIA CHANERO, 8572 CHANERO, JONUTA TABASCO ENTRE Y LA RANCHERIA CHANERO NO TIENE NOMBRE DE CALLES PERO SIN EMBARGO TIENE UNAS REFERENCIAS COMO LA ESCUELA PRIMARIA, km-92.0218752, lat:17.97886471))	08-05-2023	06-07-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2241963)pr oyecto_NI CIO)	En Ejecución Validado avance	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS										FOTOS										OBSERVACIONES									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	BANDO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	Poblacion_Beneficiaria	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISION																						
2023	3	TAB2303024329	03024329	2023	03024329	Proyecto de Inversión	159,434.05	159,434.05	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159434.05, modificado:159434.05})	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, TRAMO CALLE ALVARO OBREGON CALLE FEDERICO ALVAREZ, DE LA COL. CENTRO, CD. DE JONUTA. - 124338	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Jonuta	124338	9	127	106	0	(meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificado:220.0})	1	(geo:1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ CIUDAD JONUTA, 86780 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FEDERICO ALVAREZ, EN TRAMO DESDE LA CALLE ALVARO OBREGON A LA CALLE FEDERICO ALVAREZ, lon: -92.13869033, lat:18.08964315})	29-05-2023	27-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.00})	(2242324/p/royecto_INICIO)	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones																		
2023	3	TAB2303024329	03024329	2023	03024329	Proyecto de Inversión	2,532,983.34	2,532,983.34	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532983.34, modificado:2532983.34})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ TRAMO CALLE ALVARO OBREGON CALLE FEDERICO ALVAREZ, DE LA COL. CENTRO, CD. DE JONUTA - 135611	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	Municipio de Jonuta	135611	5	3,854	3,533	0	(meta:1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1578.0, meta_modificado:1578.0})	1	(geo:1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ CIUDAD JONUTA, 86780 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FEDERICO ALVAREZ, EN TRAMOS DESDE LA CALLE ALVARO OBREGON A LA CALLE FEDERICO ALVAREZ, FRENTE AL BANCO BANCOMER Y FREN. lon:-92.13881372, lat:18.08979103})	12-06-2023	26-07-2023	2,029,056.87	2,029,056.87	2,029,056.87	2,029,056.87	2,029,056.87	2,029,056.87	(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 00798, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:2532983.34, importe_modificado:2532983.34})	(meta:1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:860.0})	(2245258/p/royecto_PR OCESO, 2245258/p/oyecto_INICIO)	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones																				
2023	3	TAB2303024329	03024329	2023	03024329	Proyecto de Inversión	1,409,855.43	1,409,855.43	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409855.43, modificado:1409855.43})	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNIONES EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ TRAMO CALLE ALVARO OBREGON CALLE FEDERICO ALVAREZ, DE LA COL. CENTRO, CD. DE JONUTA. - 136183	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	Municipio de Jonuta	136183	5	3,854	3,533	0	(meta:1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:699.0, meta_modificado:699.0})	1	(geo:1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ CIUDAD JONUTA, 86780 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FEDERICO ALVAREZ, EN TRAMOS DESDE LA CALLE ALVARO OBREGON A LA CALLE FEDERICO ALVAREZ, lon:-92.13850651, lat:18.08944177})	12-06-2023	11-07-2023	840,553.95	840,553.95	840,553.95	840,553.95	840,553.95	840,553.95	(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 00798, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:1409855.43, importe_modificado:1409855.43})	(meta:1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:349.0})	(2245408/p/royecto_PR OCESO, 2245408/p/oyecto_INICIO)	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones																				
2023	3	TAB2303024329	03024329	2023	03024329	Proyecto de Inversión	762,149.67	762,149.67	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762149.67, modificado:762149.67})	REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, EN LA CIUDAD DE JONUTA. - 139812	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Jonuta	139812	5	3,854	3,533	0	(meta:1: {unidad_medida:Canchales, meta:1.0, meta_modificado:1.0})	1	(geo:1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA PINO SUAREZ CIUDAD JONUTA, 86780 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA JOSE MARIA PINO SUAREZ, AVENIDA PERIFERICA ENTRE LAS AVENIDAS ALVARO OBREGON Y JOSE MARIA PINO SUAREZ Y PERIFERIC, lon:-92.13897867, lat:18.08968949})	22-05-2023	20-06-2023	632,995.68	632,995.68	632,995.68	632,995.68	632,995.68	632,995.68	(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 00798, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:762149.67, importe_modificado:762149.67})	(meta:1: {unidad_medida:Canchales, avance:1.0})	(2245941/p/royecto_PR OCESO, 2245941/p/oyecto_INICIO)	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones																				
2023	3	TAB2303024329	03024329	2023	03024329	Proyecto de Inversión	1,089,525.04	1,089,525.04	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089525.04, modificado:1089525.04})	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, TRAMO CALLE ALVARO OBREGON CALLE FEDERICO ALVAREZ DE LA COL. CENTRO, CD. DE JONUTA. - 140562	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Jonuta	140562	5	127	106	0	(meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificado:216.0})	1	(geo:1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA PINO SUAREZ CIUDAD JONUTA, 86780 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FEDERICO ALVAREZ, EN TRAMOS INICIANDO DESDE LA CALLE ALVARO OBREGON A LA CALLE FEDERICO ALVAREZ. LA OBRA SE REALIZA. lon: -92.13847039, lat:18.0893168})	29-05-2023	27-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 0105, contratista:CONSTR UCCIONES Y COMERCIALIZADO RA GUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:1357502.16, importe_modificado:1357502.16})	(meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.00})	(2246088/p/royecto_INICIO)	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones																		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	PROYECTO	ENTIDAD	TIPO	RAMO	MODALIDAD	PROG	ACTIVIDAD	CLASIFICACION	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TITULO	TIPO	RAMO	MODALIDAD	PROG	ACTIVIDAD	CLASIFICACION	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TITULO	TIPO	RAMO	MODALIDAD	PROG	ACTIVIDAD	CLASIFICACION	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TITULO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
2023	3	TAB2303022611	FED	33	004	FAIS	1	Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en Villalobos de la Ciudad de Jonuta.	Proyecto de inversión de infraestructura social	Tabasco	Jonuta	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN VILLALOBOS DE LA CIUDAD DE JONUTA. - 140737	Proyecto de inversión de infraestructura social	0	33	004	FAIS	1	Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en Villalobos de la Ciudad de Jonuta.	Tabasco	Jonuta	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN VILLALOBOS DE LA CIUDAD DE JONUTA. - 140737	Proyecto de inversión de infraestructura social	0	33	004	FAIS	1	Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en Villalobos de la Ciudad de Jonuta.	Tabasco	Jonuta	20-03-2023	03-04-2023	2,194,934.65	2,194,934.65	2,194,934.65	2,194,934.65	2,194,934.65	(info: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 0087B, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO PIO DE JONUTA, monto:2255099.87, importe_modificado:2255099.87})	(meta: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0})	(info: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 0087B, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO PIO DE JONUTA, monto:2255099.87, importe_modificado:2255099.87})	(meta: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0})	(2246113)pryecto_NI CIO, (2246113)pryecto_NI CIO	En Ejecución	Sin observaciones
2023	3	TAB23030226492	FED	33	004	FAIS	1	Rehabilitación de camino cosechero en el poblado Monte Grande del km 0.600, al km 0.677, en el municipio de Jonuta.	Otros Proyectos	Tabasco	Jonuta	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN EL POBLADO MONTE GRANDE DEL KM 0.600, AL KM 0.677, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA. - 142881	Otros Proyectos	0	33	004	FAIS	1	Rehabilitación de camino cosechero en el poblado Monte Grande del km 0.600, al km 0.677, en el municipio de Jonuta.	Tabasco	Jonuta	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN EL POBLADO MONTE GRANDE DEL KM 0.600, AL KM 0.677, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA. - 142881	Otros Proyectos	0	33	004	FAIS	1	Rehabilitación de camino cosechero en el poblado Monte Grande del km 0.600, al km 0.677, en el municipio de Jonuta.	Tabasco	Jonuta	26-06-2023	08-08-2023	1,206,032.71	1,206,032.71	1,206,032.71	1,206,032.71	1,206,032.71	(info: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 0084B, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO PIO DE JONUTA, monto:2875728.47, importe_modificado:2875728.47})	(meta: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:677.0, meta_modificada:677.0})	(meta: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:177.0})	(2246482)pryecto_NI CIO, (2246482)pryecto_NI CIO	En Ejecución	Sin observaciones	
2023	3	TAB23030226747	FED	33	004	FAIS	1	Ampliación de red de agua potable en la calle 24 de Mayo y Andador sin nombre, tramo calle José María Pino Suárez Av Periférico, de la colonia Centro, en la ciudad de Jonuta.	Proyecto de inversión de infraestructura social	Tabasco	Jonuta	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 24 DE MAYO Y ANDADOR SIN NOMBRE, TRAMO CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ AV PERIFERICO, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE JONUTA. - 148854	Proyecto de inversión de infraestructura social	0	33	004	FAIS	1	Ampliación de red de agua potable en la calle 24 de Mayo y Andador sin nombre, tramo calle José María Pino Suárez Av Periférico, de la colonia Centro, en la ciudad de Jonuta.	Tabasco	Jonuta	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 24 DE MAYO Y ANDADOR SIN NOMBRE, TRAMO CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ AV PERIFERICO, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE JONUTA. - 148854	Proyecto de inversión de infraestructura social	0	33	004	FAIS	1	Ampliación de red de agua potable en la calle 24 de Mayo y Andador sin nombre, tramo calle José María Pino Suárez Av Periférico, de la colonia Centro, en la ciudad de Jonuta.	Tabasco	Jonuta	26-09-2023	10-07-2023	55,343.80	55,343.80	55,343.80	55,343.80	55,343.80	(info: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 0082B, contratista:RAFA CAVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PIO DE JONUTA, monto:184478.93, importe_modificado:184478.93})	(meta: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0})	(meta: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:65.0})	(2247427)pryecto_NI CIO, (2247427)pryecto_NI CIO	En Ejecución	Sin observaciones	
2023	3	TAB23030226758	FED	33	004	FAIS	1	Mantenimiento de calles con travas de revestimiento en el poblado Monte Grande, del municipio de Jonuta.	Proyectos de infraestructura social	Tabasco	Jonuta	MANTENIMIENTO DE CALLES CON TRAVAS DE REVESTIMIENTO EN EL POBLADO MONTE GRANDE, DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 151468	Proyectos de infraestructura social	0	33	004	FAIS	1	Mantenimiento de calles con travas de revestimiento en el poblado Monte Grande, del municipio de Jonuta.	Tabasco	Jonuta	MANTENIMIENTO DE CALLES CON TRAVAS DE REVESTIMIENTO EN EL POBLADO MONTE GRANDE, DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 151468	Proyectos de infraestructura social	0	33	004	FAIS	1	Mantenimiento de calles con travas de revestimiento en el poblado Monte Grande, del municipio de Jonuta.	Tabasco	Jonuta	08-05-2023	06-07-2023	2,360,647.99	2,360,647.99	2,360,647.99	2,360,647.99	2,360,647.99	(info: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 0072B, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO PIO DE JONUTA, monto:5405193.94, importe_modificado:5405193.94})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8649.0, meta_modificada:8649.0})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4324.0})	(2247558)pryecto_NI CIO, (2247558)pryecto_NI CIO	En Ejecución	Sin observaciones	
2023	3	TAB23030226815	FED	33	004	FAIS	1	Mantenimiento de diversas calles con concreto hidráulico, en la ciudad de Jonuta, municipio de Jonuta.	Proyectos de infraestructura social	Tabasco	Jonuta	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE JONUTA, MUNICIPIO DE JONUTA. - 160587	Proyectos de infraestructura social	0	33	004	FAIS	1	Mantenimiento de diversas calles con concreto hidráulico, en la ciudad de Jonuta, municipio de Jonuta.	Tabasco	Jonuta	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE JONUTA, MUNICIPIO DE JONUTA. - 160587	Proyectos de infraestructura social	0	33	004	FAIS	1	Mantenimiento de diversas calles con concreto hidráulico, en la ciudad de Jonuta, municipio de Jonuta.	Tabasco	Jonuta	22-05-2023	20-09-2023	686,556.13	686,556.13	686,556.13	686,556.13	686,556.13	(info: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 0074B, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO PIO DE JONUTA, monto:88556.13, importe_modificado:88556.13})	(meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0})	(meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0})	(2249415)pryecto_NI CIO, (2249415)pryecto_NI CIO	En Ejecución	Sin observaciones	



DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES																	
CI-CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPTURAS	
2023	3	1026043	700	2023	03	1004	453,121.60	453,121.60	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453121.6, modificado:453121.6})	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 52728	21	Tabasco	Jonuta	0	PROMI	0	Sin identificar	Municipio de Jonuta	52728	N	0	0	0	0	1	(geo: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.138729, lat:18.090706})	03-07-2023	22-09-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0})	(226043proyecto_inicio)	En Ejercicio	Observación: nombre 14699 mujeres, trimestre:3.0, usuario:pedro jlopez, fecha:2023-10-14)




LIC. ERIC ROBERTO GARRIDO ARCAEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE FRANCISCO PAYRO TREJO  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

